Parc éolien de la Madawaska

Comité de suivi

Rencontre no. 3 - 4 mai 2026

Préparé par : Développement EDF solutions électriques Inc.
Mai 2026

Membres du comité

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
EDF solutions électriques	Casey Kennedy	x
EDF solutions électriques	Madalina Udroiu	x
EDF solutions électriques	Mo Senay	x
EDF solutions électriques	Pier-Luc Gagnon	x
Alliance de l'énergie de l'Est	Michel Bond	x
Hydro-Québec	Ariane Doucet-Michaud	x
MRC de Témiscouata	Serge Pelletier	x
Municipalité de Dégelis	Sylvain Moreau	x
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande	Leo Charest	x
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk	Bruno Thériault	
Citoyen de Dégelis	Lise Picard	
Citoyen de Saint-Jean-de-la-Lande	Leo Charest	x
Représentant du milieu forestier	Francis Albert	
PPAQ, région du Bas-St-Laurent	Justin Plourde	
UPA, syndicat de Témiscouata	Marcel Picard	x
L'Association Chasse et Pêche du Témiscouata inc (ACPT)	À déterminer	
Club des motoneigistes du Témiscouata	Yanick Beaulieu	x
Chambre de commerce du Témiscouata	Richard Lemay	x

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour
3. Mise à jour sur le projet	• Présentation de la carte finale du parc éolien • Autorisations environnementales et permis - Decret - reçu le 18 décembre 2025 - CPTAQ – Travaux réalisés dans les zones vertes - reçu le 17 juillet 2025 - DC01 – Déboisement hors milieux sensibles -accepté le 1er janvier2026 - DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux pluviales - soumission avril 2026 - AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 8 avril 2026 - AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau - réception prévue mi-mai 2026 - AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station - réception prévue mi juin 2026 - AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage - réception prévue août 2026 - AM05 - Exploitation du parc - Réception prévue septembre 2026 • Surveillance environnementale réalisé par PESCA Environment durant la construction du projet - Veiller à ce que les activités du projet soient conformes aux engagements environnementaux - Assurer la mise en œuvre des mesures de protection et d'atténuation liées à la construction - Prévenir, identifier et corriger rapidement tout non-respect ou toute situation susceptible de générer un impact environnemental - Limiter les impacts temporaires de la construction sur les composantes environnementales (milieux naturels, aquatiques et fauniques, incluant les sols, les cours d'eau et les habitats sensibles - Documenter et transmettre la surveillance environnementale au MELCCFP conformément aux exigences réglementaires • Autres mises à jour - Clôture du financement – mars 2026
4. Mise à jour de la construction	• Présentation des responsables de la construction – EDF solutions électriques

	• Présentation des responsables de la construction – Borea • Construction – Travaux effectués jusqu'à présent - Ingénierie (routes, fondation, électrique, bâtiments) - Complétés et émis pour construction. - Arpentage - Complété et prêt pour les travaux civils. - Déboisement - Déboisement complété sans incidents; Broyage complété pour tous les secteurs; Correctifs mineurs en attente d'autorisations. - Travaux civils - Travaux en cours à l'aire de roulottes; Autres travaux prévus après le dégel en mai 2026 - Bâtiment d'opération et maintenance - Début du décapage le 11 mai (Selon météo); Adresse: 1306 av de la vallée, Dégelis, Quebec - Éoliennes, Transformateur de puissance & autres - Fabrication des tours d'éoliennes à Marmen en cours.; Premières composantes en route pour le port de Cacouna; Fabrication et test des transformateurs de puissance complété, livraison prévue en Aout 2026; Fabrication des tours de mesurage météo complété.; L'approvisionnement de tout autres équipements sont dans les délais d'échéancier de projet. • Mesures d'atténuation mises en place à ce jour - Période de nidification évitée pour l'ensemble des travaux de déboisement pour le projet - Travaux de déboisement réalisé en collaboration étroite avec les propriétaires privés et intervenants locaux - Installation de matelas d'accès afin de minimiser la détérioration des chemins (P'tit Bec Sucré) - Ajustement des travaux selon les conditions météorologiques afin d'éviter et limiter les impacts - Installation de signalisation de chantier de construction et limitation de vitesses • Travaux à venir d'ici le prochain comité - Sous-station - Travaux civils complétés; Structures en cours d'installation; Transformateurs de Puissance Principal installés - Routes - Majorité des routes et traverses (ponceaux, arches, ponts) en cours; - Aires d'éoliennes - Travaux civils en cours; Fondations en cours; Plateformes de grue en cours - Bâtiment d'opération et maintenance - Travaux civils complétés; Construction du bâtiment en cours - Réseau collecteur - En cours

	- Installation et livraison des éoliennes - Composantes arrivées au Québec: entreposées au port de Cacouna. • Entrepreneur général et sous-traitants - Borea Construction : ▪ Groupement Forestier de Témiscouata ▪ Simetech Environnement ▪ Marche du Temis ▪ Excavation Émilien Ouellet ▪ Carquest Dégelis ▪ Garage André Litalien ▪ BMR Avantis ▪ Service Sinistre Ouataouais ▪ Signalisation B.S.L ▪ Gervais Dubé ▪ Campor Environnement ▪ Fondations BA ▪ Grues Germain Dumont ▪ Harnois ▪ Offre de services: guena.morneau@boreaconstruction.com - Parc éolien Madawaska ▪ Pesca Environment ▪ WSP ▪ Usinage Dégelis
5. Info-travaux	• L'info-travaux est transmis par courriel à chaque début de semaine aux membres du comité de suivi et autres parties prenantes. • L'info-travaux est également partagé sur le site web du projet (https://projeteolien-madawaska.ca/), sur le site web de l'Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/) • Les municipalités et la MRC sont invitées à diffuser l'info-travaux sur leurs canaux de communication privilégiés (site web, média sociaux) • Les info-travaux sont accompagné d'une carte afin de permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des travaux.
6. Varia et conclusion	• Dans le consortium de préteur lequel est le prédominant - Banque Nationale • Est-ce que les gens des Borea ont déjà fait des chantier éoliens – Oui, l'équipe a continué de travailler en éoliens, mais ailleurs au Canada pendant les année qu'il n'y a pas eu des constructions de parc éoliens au Québec. Ils ont

	aussi été le contracteur pour le parc éolien de Nicolas-Riou. • Vous prévoyez combien d'employés cette été? - 250 personnes • Au niveau des ponceaux – engagement pris, on a optimisé la layout qui a répondu aux demandes de OBV. • Est-ce que nous prévu faire de l'entreposage? - Les composantes seront livrées directement à la fondation, on n'a pas d'entreposage • Combien d'éoliennes seront construite cette année? - 6 seront construites cette année et opérationnelle • Est-ce qu'on va arrêter les travaux de construction durant la chasse – Oui, durant la chasse à l'orignal à l'arme à feu on va avoir 1 semaine d'arrêt • Est-ce qu'il y a un arrêt des travaux pendant les vacances de construction – Oui, un arrêt de 2 semaines • Le projet sera mis en service en 2027? – Oui, en décembre 2027. • Il y des engagements pour des sous-traitance locale? – On encourage la sous-traitance locale et on a une liste qui est mise à jour à tous les mois. • Est-ce qu'on peut avoir la liste des sous-traitant local à tous les mois? – On va demander à Borea une liste de ceux qui ont été sélectionné. • Combien de personne sont sur le site présentement - environ 50 personnes • Combine de personnes ont été lors du déboisement - environ 60 personnes • Combien de personne seront sur le site lors du pic de construction ? – 250 personnes • Durant le montage on va chercher du monde ailleurs de la MRC? – On prend localement le plus qu'on peut à moins qu'un service ne soit pas offert dans la région. • Au niveau du transport il va y avoir un peu de traffic? – Oui à partir de l'automne il y aura plus de trafic. On a 3-4 personnes par pick-up (covoiturage) pour minimiser le traffic. • Dans la mise en service de chacun des éoliennes lesquelles sont monté en premier? –Celle qui sont proche de la soustation • Est-ce qu'on sait quand on va recevoir les redevances? – Les redevances débute à la première anniversaire de la mise en service officiel du project.

	• Dans les infos travaux – écrire un langage plus familial pour les gens (moins d'acronymes) • Remerciement de la part du Club de motoneige –Ils ont aimé notre approché concernant la construction et leur accès aux chemins. • Les gens qui veulent aller préparer leurs salines, ils ont droit d'y a aller ? – Oui, mais ils doivent respecter les consignes qui sont sur le site, les plates-bandes, il y a de la signalisation. • Est-ce qu'on a un lien avec le chasseur dans le secteur? – Non, mais on cherche un représentant • Est-ce qu'on va travailler la fin de semaine? – Oui, lors de l'installation des éoliennes on va travailler une fin de semaine sur deux