Projet éolien de la Madawaska

Comité de suivi

Rencontre no. 5 – 3 novembre 2026

Présenté par : Développement EDF Solutions électriques Inc.
Novembre 2026

Membres du comité

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
EDF solutions électriques	Casey Kennedy	x
EDF solutions électriques	Madalina Udroiu	x
EDF solutions électriques	Pier-Luc Gagnon	x
EDF solutions électriques	Nathalie Dupont	x
EDF solutions électriques	Clara Ménard	x
Alliance de l'énergie de l'Est	Michel Bond	x
Hydro-Québec	Caroline Millard	x
MRC de Témiscouata	Serge Pelletier	x
Municipalité de Dégelis	Sebastien Bourgault	x
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande	Claude Gallant	x
Citoyen de Saint-Jean-de-la-Lande	Léo Paul Charest	x
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk	Bruno Thériault	
Citoyen de Dégelis	Lise Picard	
Citoyen de Saint-Jean-de-la-Lande	Mathilda Mattea	x
Représentant du milieu forestier	Francis Albert	x
PPAQ, région du Bas-St-Laurent	Justin Plourde	
UPA, syndicat de Témiscouata	Marcel Picard	x
L'Association Chasse et Pêche du Témiscouata inc (ACPT)	À déterminer	
OBV BSL	Marianne Joubert	
Club des motoneigistes du Témiscouata	Yanick Beaulieu	x
Chambre de commerce du Témiscouata	Richard Lemay	x

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour
3. Mise à jour sur le projet	• Présentation de la carte finale du parc éolien • Autorisations environnementales et permis • Décret - reçu le 18 décembre 2025 • CPTAQ – Travaux réalisés dans les zones vertes - reçu le 17 juillet 2025 • DC01 – Déboisement hors milieux sensibles -accepté le 1er janvier 2026 • DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux pluviales – accepté le 10 mai 2026 • AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 8 avril 2026 • AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau – reçu le 21 mai 2026 • AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station - reçu le 12 juin 2026 • AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station – reçu le 12 juin 2026 • AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage – reçu le 16 septembre 2026 • AM05 - Exploitation du parc – soumis le 23 septembre 2026, réception prévue en novembre 2026 • Permis municipaux – reçus - Dégelis - permis de construction - Saint-Jean-de-la-Lande – permis de construction - MRC Témiscouata - permis traversées d'eau • Entente de collaboration avec le club de motoneige a été exécutée le 20 août 2026 • Collaboration avec l'Érablière le P'tit Bec Sucré pour le déplacement de ses conduits enfouis afin d'harmoniser avec les infrastructures de projet • Distribution de l'avis de dynamitage et info travaux élargie pour inclure les municipalités du nord-ouest du Nouveau Brunswick • Avis de transport des composantes publié semaine du 16 septembre 2026 • Fermeture du chantier pour la chasse à l'orignal • Surveillance environnementale réalisé par PESCA Environnement durant la construction du projet • Veiller à ce que les activités du projet soient conformes aux engagements environnementaux • Assurer la mise en œuvre des mesures de protection et d'atténuation liées à la construction • Prévenir, identifier et corriger rapidement tout non-respect ou toute situation susceptible de générer un impact environnemental

	• Limiter les impacts temporaires de la construction sur les composantes environnementales (milieux naturels, aquatiques et fauniques, incluant les sols, les cours d'eau et les habitats sensibles • Documenter et transmettre la surveillance environnementale au MELCCFP conformément aux exigences réglementaires • Vente de EDF solutions électriques • Procédure de commandite en préparation • Deux appels par année pendant la période de construction du projet : Lancement des candidatures – début décembre 2026; Date limite de dépôt – fin janvier 2027; La fréquence pourrait changer pendant la période d'exploitation • Projets et évènements communautaires, culturels, sportifs, environnementaux, éducatifs • Critères d'évaluation basés sur les antécédents du demandeur ainsi que l'impact à long terme du projet notamment sur la population desservie • Un comité de sélection composé d'un représentant d'EDF solutions électriques, de l'Alliance de l'énergie de l'Est et de la Société de gestion éolienne Madawaska inc. (filière d'Hydro-Québec) s'occupera d'évaluer et retenir les projets • Publicité locale chaque année et formulaire disponible sur le site web du parc éolien
4. Mise à jour de la construction	• Construction – Travaux effectués jusqu'à présent - Ingénierie (routes, fondation, électrique, bâtiments) - Complétés et émis pour construction. - Arpentage - Complété et prêt pour les travaux civils. - Déboisement - Déboisement complété sans incidents; Broyage complété pour tous les secteurs; - Travaux civils - 77% des routes sont complétées; 17/17 traverses en arches de complétées; 34 aires d'éolienne complétées; 32 fondations excavée; 25 fondations coulées; 20 fondations remblayées. - Réseau collecteur 38 % complété; 4/39 boîtes de jonction installées; Énergisation des deux premiers circuits en janvier 2027. - Bâtiment d'opération et maintenance - Avancement à 85%; Finition intérieur et clôture en cours; Travaux civils complétés; Adresse: 1306 av de la vallée, Dégelis, Quebec - Sous station - Avancement des travaux à 85% - Premier transformateur de puissance (MPT) – reçu le 30 octobre 2026, livraison du deuxième - prévu le 7 novembre 2026 - Retard dans la livraison des MPT et bâtiment de commande du aux permis non émis - MSTI – prévue le 10 décembre 2026 - Éoliennes – livraison des composantes en cours - 12 éoliennes assemblées sur le chantier; 5 « bases - mids » installées; 3 grues principales en action; 6 machines en service en janvier

	- Mesures d'atténuation mises en place à ce jour
	- Période de nidification évitée pour l'ensemble des travaux de déboisement pour le projet
	- Ajustement des travaux selon les conditions météorologiques afin d'éviter et limiter les impacts.
	- Installation de signalisation de chantier de construction et limitation de vitesses.
	- Ajustement des heures de livraison pour éviter les heures de passage des autobus scolaires.
	- Installation d'un nouveau réseau de tubulures sous terre pour le P'tit Bec Sucré en dehors des nouvelles routes.
	• Travaux à venir d'ici le prochain comité
	- Sous-station - Travaux civils complétés; Sous-station en opération
	- Routes – Travaux civils complétés à 100%; Travaux de finition et correctifs débuteront en mai
	- Aires d'éoliennes - Travaux civils complétés; 36 fondations complétées; 36 plateformes de grue complétées
	- Bâtiment d'opération et maintenance -Travaux complétés; Bâtiment en opération
	- Réseau collecteur - En cours
	- Installation et livraison des éoliennes – 6 machines en opération; 15 « base – mids » installées
	- Mesures d'atténuation prévues :
	- Suspension des travaux durant les fins de semaine de la chasse au chevreuil à l'arme à feu.
	- Réduction au minimum des zones à déneiger durant les travaux de maintenance hivernale.
	- Construction d'une plateforme en bordure des routes du projet afin d'y faire circuler la piste de motoneige.
	• Construction – Livraison à venir
	- Présentation de la carte du plan de transport préliminaire
	- Horaire de livraison du lundi au vendredi. Samedi lorsque requis
	- 12 camions par éolienne
	- Transport entre 4h00 et 16h00
	- Septembre à décembre
	• Échéancier de construction
	  - Déboisement – 6 janvier 2026 au 15 avril 2026
	  - Construction du bâtiment de service – 5 mai 2026 au 11 novembre 2026
	  - Construction de la sous station - 5 mai 2026 au 11 novembre 2026
	  - Amélioration et construction de chemins – 22 mai 2026 au 11 novembre 2026
	  - Aménagement des bases d'éoliennes – 16 juin 2026 au 16 juillet 2027
	  - Installation du réseau collecteur
	  - 29 juin 2026 au 10 décembre 2027

	- Transport des composantes majeures – 8 septembre 2026 au 17 août 2027 - Installation et énergisation des éoliennes – 17 septembre 2026 au 9 décembre 2027 - MSTI – 10 décembre 2026 - Début de l'opération partielle – 15 janvier 2027 • Entrepreneur général et sous-traitants - Borea Construction : ▪ Excavation Émilien Ouellet ▪ Experts Medic SST Inc. ▪ Fondation BA ▪ Gervais Dubé ▪ Groupe Lou-Tec Inc. ▪ Groupe pro acces Inc. ▪ GFT ▪ Harnois Énergie ▪ Hercules SLR Inc ▪ Housing – rental ▪ Inter-cité construction LTEE ▪ LER ▪ Lurch's Whinchin' Inc. ▪ Marché du Temis ▪ Marijoli excavation Inc. ▪ Ouellet Modulaire Inc. ▪ Place du travailleur ▪ Plomberie K.R.T.B Inc ▪ Quebec Inc. Surplus G.Rioux ▪ Quincaillerie Sayabec Inc. ▪ Radiateur Martin Inc. ▪ Reno-Direct Inc. ▪ RPF ▪ Sani Manic Inc. ▪ Sécurité Medic ENR ▪ Services sinistres express Inc. ▪ Staples Canada ULC ▪ Surplus general tardif (1991) ▪ Target Transporation LTD ▪ Texel Materiaux techniques Inc ▪ Transporteurs en vrac de Temis ▪ TRT Transport Inc ▪ Ville Degelis ▪ Amenagement Lamontagne Inc. ▪ Andre Halle & Fils LTEE ▪ Atelier de soudure Gilles Roy ▪ Beton Provincial LTEE ▪ Campor INC ▪ Canada Inc (pièces TEM) ▪ Carrieres dube et fils ▪ Carrosserie Degelis (2005) Inc. ▪ Centre de liquidation et distribution D'Astous Inc. ▪ Coop Avantis

	▪ Équipements Belzile Inc. ▪ Équipements Sanitaires GC - Parc éolien Madawaska ▪ Pesca Environment ▪ WSP ▪ Usinage Dégelis ▪ Hotel 1212
5. Info-travaux	• L'info-travaux est transmis par courriel à chaque début de semaine aux membres du comité de suivi et autres parties prenantes. • L'info-travaux est également partagé sur le site web du projet (https://projeteolien-madawaska.ca/), sur le site web de l'Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/) • Les municipalités et la MRC sont invitées à diffuser l'info-travaux sur leurs canaux de communication privilégiés (site web, média sociaux) • Les info-travaux sont accompagnés d'une carte afin de permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des travaux. • Les info-travaux sont également envoyés aux municipalités suivantes du Nouveau-Brunswick : Edmundston; Saint-Jacques; Baker Book; Lac Baker; Saint-Hilaire.
6. Varia et conclusion	• De combien est l'enveloppe budgétaire pour le programme de financement ? – Le montant ne peut pas encore être dévoilé. • Que signifie la transition vers KKR pour les projets, garde-t-on le même nom ? – Le nom va changer mais la mission et les équipes restent les mêmes • Les fondations vont-elles être coulées en automne ? – 36 fondations coulées cette année, le reste l'année prochaine • Combien d'éoliennes au total ? – 36, 45 pales • Il y a-t-il une boite de jonction par éolienne ? – Non • D'où viennent les transformations ? – De Chine, cela fait deux mois qu'ils attendent au port de Bécancour en attente des permis pour pouvoir les livrer au site • Est-ce que la noirceur nous arrête – Non, on travaille même le soir, les équipes se relaient • Combien de travailleurs sur le chantier en ce momenbt ? - 590 • Combien de travailleurs sur le chantier proviennent des environs ? Un chiffre précis n'est pas connu mais la proportion est conséquente • Est-ce que les travailleurs du site et EDF favorisent les commerces locaux ? – Oui, les entreprises locales sont priorisées comme sous-traitant sur le chantier et une liste d'hébergement existe pour que les travailleurs restent dans le coin. • Quels sont les impacts qu'a eu le décès du travailleur à PPWA sur notre propre chantier ? – Les travaux ont été arrêté

	une semaine pour revoir les mesures de sécurité. Au retour de la chasse on a eu un rallye sante sécurité pour les travailleurs. Toutes les procédures de montage ont été revues sur l'ensemble des sites. • Combien de travailleurs sur le chantier en hiver ? – Une vingtaine • La quantité de travailleurs sera-t-elle la même l'année prochaine ? – Oui au début il y aura 400-500 travailleurs, puis le nombre va diminuer graduellement, notamment du au fait qu'il n'y aura plus de travaux civils l'année prochaine. • La Sûreté du Québec est-elle rémunérée pour faire le suivi des composantes du port de Cacouna au chantier ? - Oui, les escortes de polices sont rémunérées. • Pour ce qui est des retombées locales, qu'est ce qui est entendu par « local » ? – La zone s'étend de Rivière-du-Loup à Rimouski. • Le Club de Motoneige aimerait avoir une rencontre avec Nathalie Dupont et Pierre-Luc Gagnon. • Les citoyens sont dubitatifs quant à l'assemblage de 6 éoliennes d'ici décembre. – Les équipes vont être séparées afin d'augmenter le tempo et pouvoir monter 6 éoliennes à temps. • Quelles sont les nouvelles mesures de santé-sécurité mises en place à la suite de l'incident à PPAW ? – le contracteur général a instauré des procédures de sécurité à l'avance afin qu'elles soient mises en pratique dès le début et qu'une réelle culture santé-sécurité existe et soit appliquée. • Quelle est la production de chaque éolienne ? – 6.0 - 6.2 MW. • Il y a-t-il une possibilité d'un éventuel projet Madawaska 2 ? – Pour l'instant, Hydro-Québec n'a pas émis d'appel d'offres pour la région. • La possibilité d'une visite de site a été évoqué pour l'horizon printemps-été. • La prochaine réunion aura lieu en mai.